



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงานแล้ว	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๑.	โครงการติดตั้งชุดไฟถนนโซลาเซลล์ ขนาด ๔๐ วัตต์ สนามกีฬาากลางตำบลบ่อน้ำร้อน	ค่าใช้จ่ายสำหรับติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซลาเซลล์ ขนาด ๔๐ วัตต์ พร้อมเสา ขนาด ๓.๕ นิ้ว ความสูง ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น	๕๐,๐๐๐	(มิ.ย. – ก.ค. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองกันตัง จังหวัดตรัง	ค่าใ้ ้ จ ำ ย ก ำ ร ประเมินผลผังเมืองรวมกันตัง	๕,๐๐๐	(ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๓.	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายสายนานอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	ค่าใช้จ่ายสำหรับงานวางท่อ <u>แนวท่อ A๑</u> -ท่อ HDPE ๘๐ ซม PN ๖ dia ๑๑๐ เมตร ความยาว ๔๙๕ เมตร ปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว	๓๑๗,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(ก.พ. – เม.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๔.	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมห้องสูง บ้านผู้ช่วยสุริยา อธิสัน หมู่ที่ ๑	-ติดตั้งห้องเหล็กเก็บน้ำแบบ แชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ ถัง -ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุ กรองภายในถัง จำนวน ๑ ถัง -เจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ภายในบ่อและอุปกรณ์ปากบ่อ จำนวน ๑ บ่อ ขนาดความลึก บ่อไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร	๘๕๘,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๓)	-	-	✓	-	-
๕.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอ ถังชนิดเหล็กเก็บน้ำแบบถังแชมเปญ ซอย ควนภูเขา หมู่ที่ ๑	-ติดตั้งห้องเหล็กเก็บน้ำแบบ แชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ งานถัง -ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุ กรองภายในถัง จำนวน ๑ ถัง -งานเจาะบ่อบาดาลพร้อม อุปกรณ์ภายในบ่อและอุปกรณ์ ปากบ่อ จำนวน ๑ บ่อ ขนาด ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ ๖ นิ้ว -งานวางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC Ø ๒” เชื่อมต่อกับท่อเมนจ่ายน้ำ เดิม ระยะทาง ๒๐ เมตร	๘๕๖,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๓)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๖.	โครงการก่อสร้างประปาบ้านนายสุทัศน์ เพ็งเพชร หมู่ที่ ๖	- ติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ แบบทรงลูกบอล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๑ งานถึง -ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุ กรองภายในถัง จำนวน ๑ ถัง -งานเจาะบ่อบาดาลพร้อม อุปกรณ์ภายในบ่อและ อุปกรณ์ปากบ่อ จำนวน ๑ บ่อ ขนาดความลึกบ่อไม่น้อย กว่า ๘๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง บ่อ ๖ นิ้ว -งานวางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC Ø ๒” ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๗๑๕,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๗.	โครงการก่อสร้างประปาซอยอ่าวมุด หมู่ที่ ๖	-ติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ แบบแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ งานถึง -ถังกรองสนิมเหล็กพร้อม วัสดุกรองภายในถัง จำนวน ๑ ถัง	๖๑๖,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๘.	โครงการเจาะบ่อบาดาลสายทุ่งยาง หมู่ที่ ๖	เจาะบ่อบาดาลพร้อม อุปกรณ์ภายในบ่อและ อุปกรณ์ปากบ่อ จำนวน ๑ บ่อ ขนาดความลึกบ่อ ไม่น้อยกว่า ๖๕ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง บ่อ ๖ นิ้ว	๒๐๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(มี.ค. – พ.ค. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๙.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณสะพานสิเหร่ หมู่ที่ ๖	-ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พัง ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร -งานตอกเข็มรูป ตัวไอ ขนาด๐.๑๕x๐.๑๕ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร -ติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีต สำเร็จรูประหว่างเสาเข็ม ขนาด๐.๓๕x ๑.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร -เทคอนกรีตทางเท้าตลอด แนวผนังกันตลิ่ง -รั้วเหล็กตลอดแนวผนังกัน ตลิ่ง	๔๖๐,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(มี.ค. – พ.ค. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๑๐.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณบ้านนายมานิตย์ หมู่ที่ ๖	-ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร -งานตอกเข็มรูป ตัวไอ ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร -งานติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูประหว่างเสาเข็ม ขนาด ๐.๓๕ x ๑.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร -งานเทพคอนกรีตทางเท้าตลอดแนวผนังกันตลิ่ง -งานรั้วเหล็กตลอดแนวผนังกันตลิ่ง	๔๗๓,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(มี.ค. – พ.ค. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๑๑.	โครงการก่อสร้างประปา ซอยบ้านนายพัว หมู่ที่ ๗	-ติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ งานถึง -ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมวัสดุกรองภายในถังจำนวน ๑ ถัง -งานเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ภายในบ่อและอุปกรณ์ปากบ่อ จำนวน ๑ บ่อ ขนาดความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ ๖ นิ้ว -งานวางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC Ø ๒” เชื่อมต่อกับท่อเมนจ่ายน้ำเดิม	๘๕๗,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายงบฯ		หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา										
๑๒.	โครงการก่อสร้างประปา ซอยช่อง พระจันทร์ หมู่ที่ ๗	-ติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ แบบแคมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ งานถึง -ถังกรองสนิมเหล็กพร้อม วัสดุกรองภายในถัง จำนวน ๑ ถัง -งานเจาะบ่อบาดาลพร้อม อุปกรณ์ภายในบ่อและ อุปกรณ์ปากบ่อ จำนวน ๑ บ่อ ขนาดความลึกบ่อไม่ น้อยกว่า ๘๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ ๖ นิ้ว -งานวางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC Ø ๒” ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	๘๘๑,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๑๓.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ซอยทรัพย์ธารทอง หมู่ที่ ๗	-ติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ แบบแซมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ งานถึง -ถังกรองสนิมเหล็กพร้อม วัสดุกรองภายในถัง จำนวน ๑ ถัง -งานเจาะบ่อบาดาลพร้อม อุปกรณ์ภายในบ่อและ อุปกรณ์ปากบ่อ จำนวน ๑ บ่อ ขนาดความลึกบ่อไม่ น้อยกว่า ๘๐ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ ๖ นิ้ว -งานวางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC Ø ๒” เชื่อมต่อกับ ท่อเมนจ่ายน้ำเดิม ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๙๓๗,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน					
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา										
๑๔.	โครงการก่อสร้างประปาบ้านนายสายยนต์ หมู่ที่ ๘	-ติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ แบบทรงลูกบอล ขนาด ๑๒ ลบ.ม. จำนวน ๑ งาน ถึง -ถังกรองสนิมเหล็กพร้อม วัสดุกรองภายในถึง จำนวน ๑ ถึง -งานเจาะบ่อบาดาลพร้อม อุปกรณ์ภายในบ่อและ อุปกรณ์ปากบ่อ จำนวน ๑ บ่อ ขนาดความลึกบ่อไม่ น้อยกว่า ๘๐ เมตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางบ่อ ๖ นิ้ว -งานวางท่อเมนจ่ายน้ำ PVC Ø ๒” ระยะทาง ๖๐ เมตร	๖๘๑,๐๐๐ (จ่ายขาดเงินสะสม)	(ก.ค. – ก.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๖๓-๐๑๗ สายบ้านควนตก-อ่าวมุด หมู่ที่ ๖ บ้านสีเหร่	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๒๕ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘,๑๐๐ เมตร	๘,๕๓๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(มี.ค. – ก.ค. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
รวม ๑๕ โครงการ		-	๑๖,๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	๑๕	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายงบฯ		หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน										
๑.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	(พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	
รวม ๑ โครงการ		-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๑	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายงบฯ		หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา										
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๘๕๘ คน	๑๒๐,๐๐๐	(ม.ค. ๒๕๖๗)	✓	-	-	๑๑๙,๘๕๘	๑๔๒	
๒.	โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสายใยรักจาก ลูกถึงแม่ จำนวน ๑๒๒ คน	๒๐,๐๐๐	(ก.ค. – ส.ค. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	
๓.	โครงการส่งเสริมประเพณีลากพระ	ตกแต่งเรือพนมพระ จำนวน ๒ ลำ ได้แก่ วัด ท่าส้ม และสำนักสงฆ์ เกาะจาก	๖๐,๐๐๐	(พ.ย. ๒๕๖๖)	✓	-		๖๐,๐๐๐	-	
๔	โครงการหนุนน่วยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า เข้าชมสถานที่ และ ค่า ใ ช้ จ ำ ย อื่น ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๔ คน	๓๐,๐๐๐	(มี.ค. ๒๕๖๗)	✓	-	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา									
๕.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อน้ำร้อน (ระดับชั้นอนุบาล ป.๑-ป.๖)	ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อน้ำร้อน (ระดับชั้นอนุบาล ป.๑-ป.๖)	๑,๓๖๗,๘๐๐	(ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-
๖.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศ พ ต . บ่อน้ำร้อน ในสังกัด อบ ต . บ่อน้ำร้อน จำนวนเด็ก ๖๑ คน มีอ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๔๐๓,๕๑๕	(ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม									
แผนงานการศึกษา									
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศ พ ด . บ่อน้ำร้อน ในสังกัด อบต.บ่อน้ำร้อน (ราย หัว) จัดสรรสำหรับเด็ก ปฐมวัย (๒-๕ ปี) จำนวนเด็ก ๖๑ คน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี	๑๑๑,๙๙๖	(ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อายุ ๓-๕ ปี)	ค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ศพด. บ่อน้ำร้อน สำหรับเด็ก ปฐมวัย (๓-๕ ปี) ประกอบด้วย -ค่าหนังสือเรียน -ค่าอุปกรณ์การเรียน -ค่าเครื่องแบบนักเรียน -ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๑๔,๐๙๖	(ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา									
๙.	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านท่าปาย ๒. โรงเรียนบ้านท่าส้ม ๓. ศพด.บ่อน้ำร้อน	๖๘๙,๒๖๘	(ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-
๑๐.	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสืบสาน ประเพณีรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุเนื่องในวัน สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	(เม.ย. ๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-
๑๑.	โครงการอบรมจริยธรรม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรม จริยธรรม	๘๐,๐๐๐	(เม.ย. ๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-
๑๒.	โครงการค่ายเด็กและเยาวชนห่างไกลยา เสพติด	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการค่ายเด็กและ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	(ส.ค. ๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา									
๑๓.	โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ในเยาวชนมุสลิม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการขลิบหนังหุ้ม ปลายอวัยวะเพศชายใน เยาวชนมุสลิม	๒๘,๙๐๐	(เม.ย. ๒๕๖๗)	-	✓	-	-	-
รวม ๑๓ โครงการ			๓,๒๒๕,๕๗๕	-	๓	๙	๑	๑๗๙,๘๕๘	๑๔๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ									
แผนงานเกษตร									
๑.	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่ สีเขียว	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ ภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐	(ก.ค. – ส.ค. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ตัว	๑๕,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๖)	✓	-	-	๗,๘๒๑	๗,๑๗๙
๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพราช สุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม พืช อัน เนื่อง มา จา ก พระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพราชสุตาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	(ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๔.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดการขยะมูลฝอย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล ฝอย จำนวน ๔๐ คน	๔๐,๐๐๐	(มิ.ย. – ก.ค. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
รวม ๔ โครงการ			๙๕,๐๐๐	-	๑	-	๓	๗,๘๒๑	๗,๑๗๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายงบฯ		หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม										
๑.	โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส	ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมทั้งด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนฯ	๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-		
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	(มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม									
๓.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี จัดอบรมให้ ความรู้ให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าส้ม จำนวน ๕๖ คน	๔๐,๐๐๐	(พ.ย. – ธ.ค. ๒๕๖๗)	✓	-	-	๑๖,๑๖๐	๒๓,๘๔๐
๔.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา หรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันต่างๆ	๒๐,๐๐๐	(ธ.ค.๒๕๖๖ – มิ.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	
๕.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “ป่อน้ำร้อนคัพ”	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด “ป่อน้ำร้อนคัพ”	๒๒๐,๐๐๐	(เม.ย. – มิ.ย.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม									
๖.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์”	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์”	๔๐,๐๐๐	(พ.ค. – ก.ค.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	
๗.	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีลอยกระทงคัพ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีลอยกระทงคัพ เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬาของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา	๘๐,๐๐๐	(พ.ย. – ธ.ค. ๒๕๖๖)	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	
๘.	โครงการส่งเสริมการให้บริการวัสดุกีฬา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตระกร้อ จำนวน ๙ หมู่บ้าน	๖๓,๐๐๐	(มี.ค. ๒๕๖๗)	✓	-	-	๖๓,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายงบฯ		หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม										
๙.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๑ จุด	๕,๐๐๐	(ธ.ค.๒๕๖๖ – ม.ค. ๒๕๖๗)	✓	-	-	๑,๗๒๘	๓,๒๗๒	
๑๐.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน ๑ จุด	๕,๐๐๐	(เม.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-	
๑๑.	โครงการติดตั้งกระบอกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตั้งกระบอกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง หมู่ที่ ๑,๖,๘,๙	๘๗,๕๐๐	(มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๗)	-	✓	-	๘๗,๕๐๐	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม									
๑๒.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๕๐,๐๐๐	(มิ.ย. – ก.ค.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
รวม ๑๒ โครงการ			๗๒๐,๐๐๐	-	๔	๑	๗	๒๔๘,๓๘๘	๒๗,๑๑๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร									
๑.	โครงการสิงหา ถนนสะอาด บ้านน่ายู่ หน้าบ้านน่ายม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการสิงหา ถนนสะอาด บ้านน่ายู่ หน้าบ้านน่ายม เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	(ก.ค. – ส.ค. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๒.	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และสนับสนุนกระบวนการแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน / ตำบล และ สนับสนุนกระบวนการ แผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า ป้ายไวนิล ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	(ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๓.	โครงการก่อสร้างห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบล	ค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้าง ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ คูหา โดยอาคารดังกล่าวมีความ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตาราง เมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	(เม.ย. – ก.ค. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร									
๔.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K) สำหรับงาน ก่อสร้างทุกประเภท รวมถึง งานปรับปรุงซ่อมแซมซึ่งเบิก ค่างานฯ	๒๕๐,๐๐๐	(ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๕.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากร	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมสัมมนา บุ ค ล า ก ร เพื่อ เพิ่ม ประ ส ทิ ธิ ภ า พ ใน การ ป ฏิ บั ติ งานของบุคลากร เช่น ค่า ส ม น า ค ุ ณ วิ ท ย า ก ร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างของ อบต. บ่อน้ำร้อน ๓๙ คน	๕๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๗)	✓	-	-	๖๒๖,๗๒ ๘	๓,๒๗๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่ายบฯ	หมายเหตุ
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร									
๖.	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างและพนักงาน จ้าง ๗๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	(เม.ย. – มิ.ย.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
รวม ๖ โครงการ			๓,๙๓๐,๐๐๐	-	๑	-	๕	๖๒๖,๗๒๘	๓,๒๗๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				
					ดำเนินงาน แล้ว	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ ดำเนินงาน	ผลการใช้ จ่ายงบฯ	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น									
๑.	ปั้มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) ขนาด ๑.๕ HP	ค่าจัดซื้อปั้มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๔ เครื่อง	๑๒๒,๐๐๐	(ก.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๒.	ปั้มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) ขนาด ๒ HP	ค่าจัดซื้อปั้มซับเมอร์ส (ปั๊มน้ำบาดาล) ขนาด ๒ HP จำนวน ๒ เครื่อง	๗๒,๐๐๐	(ก.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗)	-	-	✓	-	-
๓	ปั้มหอยโข่ง ขนาด ๓ HP	ค่าจัดซื้อปั้มหอยโข่ง ขนาด ๓ HP จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	(ก.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗)	✓	-	-	๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐
๔.	ปั้มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ HP	ค่าจัดซื้อปั้มหอยโข่ง ขนาด ๕.๕ HP จำนวน ๑ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	(ก.ย.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗)	✓	-	-	๓๘,๐๐๐	-
รวม ๔ โครงการ			๒๕๖,๐๐๐	-	๒	-	๒	๖๑,๐๐๐	๑,๐๐๐

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๕๒ โครงการ

จำนวน ๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๑ เปอร์เซนต์

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน
ระหว่างดำเนินงาน

จำนวน ๕๒ โครงการ

จำนวน ๑๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓ เปอร์เซนต์

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน
ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๕๒ โครงการ

จำนวน ๓๓ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๖ เปอร์เซนต์