



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน มีภารกิจการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อย ข้อ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายเอนก ปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ระหว่างเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา											
๑.	โครงการซ่อมแซมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายผู้ใหญ่สุพัฒน์	๒,๗๒๙,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๒,๗๒๙,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๒.	โครงการซ่อมแซมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายผู้ใหญ่สุพัฒน์	๒,๗๒๙,๐๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๐	๒,๗๒๙,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๓.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาราโพ	๓,๐๖๗,๐๐๐ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๐	๓,๐๖๗,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๔.	โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองกันตัง จังหวัดตรัง	๕,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิก (ช่วงที่ ๓)	๔๙๙,๔๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๔๙๙,๔๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๖.	โครงการบุกเบิกพร้อมลงหินคลุกหรือลูกรังซอยห้วยน้ำผุด	๕๐๐,๐๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๗.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเจริญ (ช่วงที่ ๓)	๔,๐๔๑,๐๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๔,๐๔๑,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ระหว่างเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน											
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา											
		(งบฯเงินสะสม)									
๘.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสัไธ	๒,๓๕๕,๐๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๒,๓๕๕,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๙.	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเคี่ยมงาม (ช่วงที่ ๗)	๑,๒๘๖,๐๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๑,๒๘๖,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๑๐.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหัวหิน	๓,๕๐๐,๐๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๑๑.	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสายนานอก หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	๒๘๐,๔๙๖ (งบฯเงินสะสม)	๐	๒๘๐,๔๙๖	มี.ค.-พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๑๒.	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสายบ้านควนตัก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	๔๑๔,๖๓๖ (งบฯเงินสะสม)	๐	๔๑๔,๖๓๖	มี.ค.-พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	กองช่าง	-
๑๓.	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายนาบ่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	๓๔๒,๘๕๒ (งบฯเงินสะสม)	๐	๓๔๒,๘๕๒	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๑๔.	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	๓๐๓,๔๓๗ (งบฯเงินสะสม)	๐	๓๐๓,๔๓๗	ก.พ.-เม.ย.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ระหว่างเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา											
	กันตัง จังหวัดตรัง										
๑๕.	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสายทางหลวงชนบท ตง.๔๐๐๘ ช่วง กม. ๑๖+๐๐๐ ถึง กม. ๑๗+๓๖๗ (ด้านขวางทาง) หมู่ที่ ๘ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	๓๒๗,๗๐๕ (งบฯเงินสะสม)	๐	๓๒๗,๗๐๕	พ.ค.-ก.ค.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายแคล้ว (ช่วงที่ ๑)	๔๙๑,๐๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๔๙๑,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่วม (ช่วงที่ ๒)	๔๘๕,๐๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๔๘๕,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายใหญ่	๑,๕๗๗,๐๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๑,๕๗๗,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๑๙.	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายประเทือง ทองเรือง	๔๒๒,๘๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๔๒๒,๘๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
๒๐.	โครงการติดตั้งดวงโคมไฟสาธารณะสายเคื่องมาม-คลองไม้แดงพร้อมสายดับ	๒๙๘,๐๐๐ (งบฯเงินสะสม)	๐	๒๙๘,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	-	-	-	✓	กองช่าง	-
รวม ๒๐ โครงการ		๒๖,๐๕๔,๓๒๖	๐	๒๖,๐๕๔,๓๒๖	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ระหว่างเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว											
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน											
๑.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๘	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๒.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ กลุ่มอาชีพของหมู่บ้านและผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
รวม ๒ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ระหว่างเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม											
แผนงานการศึกษา											
๑.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๑๔๔,๗๓๑	๕,๒๖๙	ม.ค. ๖๘	๑๑ ม.ค. ๖๘	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๒.	โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่	๒๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	-	-	-	✓	กองการศึกษา	-
๓.	โครงการหนุนน้อยเรียนรู้โลกกว้าง	๓๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๒๑,๗๐๐	๘,๓๐๐	ก.พ. ๖๘	๒๗ มี.ค.๖๘	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๔.	อุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล บ่อน้ำร้อน(ระดับชั้นอนุบาล ป.๑-ป.๖)	๑,๓๕๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	กองการศึกษา	-
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศพด.	๔๖๓,๐๕๐ (งบฯอบต.)	๒๔๕,๗๐๐	๒๑๗,๓๕๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๖.	ค่าใช้จ่ายอาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ่อน้ำร้อน (ระดับชั้นอนุบาล/ ป.๑ - ป.๖)	๖๙๓,๑๗๓ (งบฯอบต.)	๓๔๙,๓๑๙.๐๙ (งบฯอบต.)	๓๔๓,๘๕๓.๙๑	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๙ พ.ย.๖๗	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๒๙,๓๙๐ (งบฯอบต.)	๐	๒๒๙,๓๙๐ (งบฯ อบต.)	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๙ พ.ย.๖๗	-	✓	-	กองการศึกษา	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ระหว่างเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม												
แผนงานการศึกษา												
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๓๘,๐๔๐ (งบฯอบต.)	๑๓๘,๐๔๐	๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๕ พ.ย.๖๗	✓	-	-	กองการศึกษา	-	
๙.	โครงการส่งเสริมประเพณีลากพระ	๖๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๖๐,๐๐๐	๐	ต.ค.๖๗	๑๘-๒๕ ต.ค.๖๗	✓	-		กองการศึกษา	-	
๑๐.	โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	-	-	-	✓	กองการศึกษา	-	
๑๑.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน	๖๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๕๙,๙๕๗	๔๓	มี.ค.- เม.ย.๖๘	๑-๓๑ มี.ค.๖๘	-	✓	-	กองการศึกษา	-	
๑๒.	โครงการจัดงานเมาลิด	๕๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	-	-	-	✓	กองการศึกษา	-	
๑๓.	โครงการจ้างเหมาครูสอนศาสนาอิสลาม	๑๕๖,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗- มี.ค.๖๘	-	✓	-	กองการศึกษา	-	
๑๔.	โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม	๖๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๖๐,๐๐๐	พ.ค.- มี.ย.๖๘	-	-	-	✓	กองการศึกษา	-	
๑๕.	โครงการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ	๑๓๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๑๒๙,๐๒๑	๙๗๙	เม.ย..๖๘	๑๐ เม.ย..๖๘	✓	-	-	กองการศึกษา	-	
รวม ๑๕ โครงการ		๓,๖๐๙,๖๕๓	๑,๒๒๖,๔๖๘.๐๙	๒,๓๘๓,๑๘๔.๙๑	-	-	-	-	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ระหว่างเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ											
แผนงานเกษตร											
๑.	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	๑๕,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๑๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
รวม ๒ โครงการ		๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ระหว่างเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม											
๑.	โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๔๖,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๘	๒๔-๒๘ มี.ค.๖๘	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๓.	โครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๔.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๑๐,๘๖๗	๙,๑๓๓	พ.ย.-ธ.ค.๖๗	๑๘ ธ.ค.๖๗	✓	-	-	สำนักปลัด	-
๕.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๑๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-ส.ค.๖๘	-	-	✓	-	กองการศึกษา	-
-๖.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด“บ่อน้ำร้อนคัพ”	๒๒๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๒๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	-	-	-	✓	กองการศึกษา	-
๗.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่นพระยารัษฎาเกมส์	๖๕๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๖๔๘,๔๖๘	๑,๕๓๒	ม.ค.-มี.ค.๖๘	๖-๒๗ ก.พ.๖๘	✓	-	-	กองการศึกษา	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ระหว่างเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม											
๘.	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีลอยกระทงคัพ	๑๑๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๑๐๖,๐๖๕	๓,๙๓๕	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	๑๕ ต.ค.๖๗- ๑๕ พ.ย.๖๗	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๙.	โครงการส่งเสริมการให้บริการวัสดุกีฬา	๖๓,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๖๒,๙๘๕	๑๕	ม.ค. ๖๘	มี.ค.๖๘	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๑๐.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๑,๙๗๑	๓,๐๒๙	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค.๖๘	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค.๖๘	✓	-	-	กองการศึกษา	-
๑๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๘	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๑๒.	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง	๘๗,๕๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๘๗,๕๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๘	-	-	✓	-	สำนักปลัด	-
๑๓.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๓๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	-	-	-	✓	สำนักปลัด	-
๑๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพภาพเครือข่าย (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	๓-๔ เม.ย.๖๘	-	✓	-	สำนักปลัด	-
รวม ๑๔ โครงการ		๑,๔๐๐,๕๐๐	๘๗๖,๓๕๖	๕๒๔,๑๔๔	-	-	-	-	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ระหว่างเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร											
๑.	โครงการสิงหา ถนนสะอาด บ้านนาอยู่ หน้าบ้านนามอง	๑๕,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๑๕,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๘	-	-	-	✓	กองการศึกษา	-
๒.	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๒,๔๙๒	๗,๕๐๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑๕ ต.ค.๖๗-๑๕ พ.ย.๖๗	-	✓	-	กองการศึกษา	-
๓.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	๕๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	มี.ค.๖๘	-	✓	-	กองการศึกษา	-
๔.	โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่การเป็นเลิศ	๕๒๐,๐๐๐ (งบฯอบต.)	๔๗๕,๒๓๒	๔๔,๗๖๘	ม.ค-มี.ค.๖๘	ธ.ค. ๖๗ - มี.ค.๖๘	✓	-	✓	สำนักปลัด	-
รวม ๔ โครงการ		๕๙๕,๐๐๐	๔๗๗,๗๒๔	๑๑๗,๒๗๖	-	-	-	-	-	-	-

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๕๗ โครงการ
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๑ เปอร์เซนต์	

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๕๗ โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๙ เปอร์เซนต์	

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๕๗ โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๐ เปอร์เซนต์	