



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง**

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		จัดทำงบประมาณ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒. แผนงานการเกษตร	๘๙	๑๒๔,๖๗๙,๕๐๐	๒๗	๓๒,๔๐๓,๘๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๒. แผนงานการเกษตร ๓. แผนงานบริหารทั่วไป ๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓	๓,๑๖๘,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
๓. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑. แผนงานการศึกษา ๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓. แผนงานเกษตรชุมชน ๔. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๗	๗,๐๙๓,๙๔๘	๑๓	๓,๒๒๕,๕๗๕
๔. การพัฒนาสิ่งแวดลอมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๒. แผนงานการเกษตร ๓. แผนงานเกษตรชุมชน	๑๓	๙๕๐,๐๐๐	๔	๙๕,๐๐๐
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒. แผนงานสาธารณสุข ๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๖. แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔๖	๗,๔๑๓,๐๐๐	๑๒	๗๒๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๑. แผนงานบริหารทั่วไป ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๒	๕,๘๒๐,๐๐๐	๖	๓,๙๓๐,๐๐๐
รวม		๒๓๐	๑๔๙,๑๒๔,๔๔๘	๖๓	๔๐,๗๔๗,๓๗๕

๒ จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๒๕๖๗			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๔๒.๘๖	๓๒,๔๐๓,๘๐๐	๘๐.๐๖
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑	๑.๕๙	๑๐๐,๐๐๐	๐.๒๕
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	๑๓	๒๐.๖๓	๓,๒๒๕,๕๗๕	๗.๙๗
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๖.๓๕	๙๕,๐๐๐	๐.๒๓
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๒	๑๙.๐๕	๗๒๐,๐๐๐	๑.๗๘
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๖	๙.๕๒	๓,๙๓๐,๐๐๐	๙.๗๑
รวม	๖๓	๑๐๐	๔๐,๗๔๗,๓๗๕	๑๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาขิด - นายเหมียน เพ็ชรสวัสดิ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	1,389,000 จ่ายขาดเงินสะสม	769,977	619,023	(ก.ค. - ก.ย. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายวด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	117,000 จ่ายขาดเงินสะสม	115,600	1,400	(ต.ค. - พ.ย. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหวาน - ท่าเรือห้วยหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	893,000 จ่ายขาดเงินสะสม	650,000	243,000	(ต.ค. - ธ.ค. 66)	✓	-	-	กองช่าง	-
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชลประทาน (แยก 1) หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	269,000 จ่ายขาดเงินสะสม	266,000	3,000	(ก.พ. - เม.ย. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	474,000 จ่ายขาดเงินสะสม	472,000	2,000	(ม.ค. - มี.ค. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายส้า - นายมะเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอแก่งคันต์ จังหวัดตรัง	183,000	183,000	0	(ต.ค. - พ.ย. 66)	✓	-	-	กองช่าง	-
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิศาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอแก่งคันต์ จังหวัดตรัง	276,000	276,000	0	(ต.ค. - พ.ย. 66)	✓	-	-	กองช่าง	-
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้อแสง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอแก่งคันต์ จังหวัดตรัง	496,000	483,000	13,000	(ม.ค. - ก.พ. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
9.	โครงการปรับปรุงถนนสายทำหิน หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอแก่งคันต์	269,000	258,000	11,000	(ม.ค. - ก.พ. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
10.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอแก่งคันต์ จังหวัดตรัง	1,188,000	990,000	198,000	(ต.ค. - ธ.ค. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
11.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามถนนสายท่าส้ม - ท่าแพขนานยนต์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอแก่งคันต์ จังหวัดตรัง	49,700	43,000	6,700	(พ.ค. - ก.ค. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
12.	โครงการติดตั้งชุดไฟถนนโซลาเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ สนามกีฬาากลางตำบลบ่อน้ำร้อน	500,000 ข้อบัญญัติ	489,000	11,000	(มี.ย. - ก.ค. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
13.	โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองกันตัง จังหวัดตรัง	5,000 ข้อบัญญัติ	0	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	✓	-	-	กองช่าง	-
14.	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายสายนานอก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอ กันตัง จังหวัดตรัง	317,000 จ่ายขาดเงินสะสม	0	317,000	(ก.พ. - เม.ย. 67)	-	✓	-	กองช่าง	-
15.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อถึงสูงบ้านผู้ช่วยสุริยา อธิสัน หมู่ที่ 1	858,000 จ่ายขาดเงินสะสม	0	858,000	(ก.ค. - ก.ย. 67)	-	✓	-	กองช่าง	-
16.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอดึงชนิดเหล็กเก็บน้ำแบบถังแขมเปญชอยควนภูเขา หมู่ที่ 1	856,000 จ่ายขาดเงินสะสม	0	856,000	(ก.ค. - ก.ย. 67)	-	✓	-	กองช่าง	-
17.	โครงการก่อสร้างประปาบ้านนายสุทัศน์เพ็งเพชร หมู่ที่ 6	715,000 จ่ายขาดเงินสะสม	0	715,000	(ก.ค. - ก.ย. 67)	-	✓	-	กองช่าง	-
18.	โครงการเจาะบ่อบาดาลสายทุ่งยาง หมู่ที่ 6	200,000 จ่ายขาดเงินสะสม	200,000	0	(มี.ค. - พ.ค. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
19.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณสะพานสิเหร่ หมู่ที่ 6	460,000 จ่ายขาดเงินสะสม	0	460,000	(มี.ค. - พ.ค. 67)	-	✓	-	กองช่าง	-
20.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณบ้านยามันตย์ หมู่ที่ 6	473,000 จ่ายขาดเงินสะสม	473,000	0	(มี.ค. - พ.ค. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
21.	โครงการก่อสร้างประปา ซอยบ้านนายพัว หมู่ที่ 7	857,000 จ่ายขาดเงินสะสม	0	857,000	(ก.ค. – ก.ย. 67)	-	✓	-	กองช่าง	-
22.	โครงการก่อสร้างประปา ซอยช่องพระจันทร์ หมู่ที่ 7	881,000 จ่ายขาดเงินสะสม	0	881,000	(ก.ค. – ก.ย. 67)	-	✓	-	กองช่าง	-
23.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน ซอยทรัพย์ธารทอง หมู่ที่ 7	937,000 จ่ายขาดเงินสะสม	0	937,000	(ก.ค. – ก.ย. 67)	-	✓	-	กองช่าง	-
24.	โครงการก่อสร้างประปาบ้านนายสายยนต์ หมู่ที่ 8	681,000 จ่ายขาดเงินสะสม	0	681,000	(ก.ค. – ก.ย. 67)	-	✓	-	กองช่าง	-
25.	โครงการก่อสร้างประปาซอยอ่าวมุด หมู่ที่ 6	616,000 จ่ายขาดเงินสะสม	0	616,000	(ก.ค. – ก.ย. 67)	-	✓	-	กองช่าง	-
26.	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ สายทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6	263,100 จ่ายขาดเงินสะสม	263,100	0	(ก.ค. – ก.ย. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
รวม 26 โครงการ		14,222,800	5,931,677	8,291,123	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
1.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000 ข้อบัญญัติ	48,132	51,868	(24 – 25 ก.ค. 2567 เวลา 08.00-16.30 น)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
รวม 1 โครงการ		100,000	48,132	51,868	-	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
1.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	120,000 ข้อบัญญัติ	119,858	142	(13 ม.ค. 2567 เวลา 08.00-16.30.น)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
2.	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	60,000 ข้อบัญญัติ	60,000	0	(30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2566)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
3.	โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่	20,000 ข้อบัญญัติ	19,558	442	(9 ส.ค. 2567 เวลา 08.00- 16.30.น)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
4.	โครงการหนุนน้อมเรียนรู้สู่โลกกว้าง	30,000 ข้อบัญญัติ	27,825	2,175	(7 มี.ค. 2567 เวลา 08.00- 16.30.น)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
5.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,397,400 ข้อบัญญัติ	1,397,400	0	(ต.ค.2566 - ก.ย.2567)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
6.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - (อาหารกลางวัน) - ค่าจัดการเรียนการสอน) - (อายุ 3-5 ปี)	403,515 111,996 94,500 ข้อบัญญัติ	396,905 111,996 94,500	6,610 0 0	(ต.ค.2566- ก.ย.2567) (ต.ค.2566- ก.ย.2567) (ต.ค.2566- ก.ย.2567)	✓ ✓ ✓	- - -	- - -	กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา	- - -
7.	ค่าอาหารเสริม (นม)	689,268 ข้อบัญญัติ	337,851.70	351,416.30	(ต.ค.2566- ก.ย.2567)	✓	-	-	กองการศึกษา	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
8.	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์	100,000 ข้อบัญญัติ	98,308	1,692	(14 เม.ย. 2567 เวลา 08.00-16.30.น)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
9.	โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม	80,000 ข้อบัญญัติ	79,950	50	(ม.ค. – ก.พ. 2567)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
10.	โครงการส่งเสริมและสืบสานแต่เทียนพรรษา	12,000 ข้อบัญญัติ	9,996	2,004	(19 ก.ค. 2567)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
รวม 10 โครงการ		3,118,679	2,754,147.70	364,531.30	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
1.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	40,000 ข้อบัญญัติ	28,572	11,428	(29 ส.ค. 2567 เวลา 08.00-16.30.น)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
2.	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักษ์พื้นที่สีเขียว	10,000 ข้อบัญญัติ	0	10,000	(ต.ค.2566- ก.ย.2567)	-	-	✓	สำนักปลัด	-
3.	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	15,000 ข้อบัญญัติ	7,821	7,179	(วันที่ 10 ธ.ค. 2566 เวลา 10.00- 12.00 น)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
4.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	40,000 ข้อบัญญัติ	0	40,000	(ต.ค.2566- ก.ย.2567)	-	-	✓	สำนักปลัด	-
รวม 4 โครงการ		105,000	36,393	68,607	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน (เริ่มต้นวันที่ 30 ธ.ค. 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 2 ม.ค. 2567)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000 ข้อบัญญัติ	1,728	3,272	(เริ่มต้นวันที่ 30 ธ.ค. 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 2 ม.ค. 2567)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
2.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000 ข้อบัญญัติ	1,971	3,029	(11 - 17 เม.ย. 2567)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
3.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000 ข้อบัญญัติ	29,240	20,760	(26 ก.ค. 2567 เวลา 08.00-16.30 น.)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
4.	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง	87,500 ข้อบัญญัติ	87,500	0	(มี.ค.-เม.ย. 2567)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
5.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	40,000 ข้อบัญญัติ	16,160	23,840	(วันที่ 12 ธ.ค. 2566 เวลา 13.00- 16.30 น.)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
6.	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000 ข้อบัญญัติ	42,940	17,060	(29 เม.ย. - 3 พ.ค. 2567)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
7.	โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส	50,000 ข้อบัญญัติ	0	50,000	(ต.ค.2566-ก.ย.2567)	-	-	✓	สำนักปลัด	-
8.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬารือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	20,000 ข้อบัญญัติ	0	20,000	(ต.ค.2566-ก.ย.2567)	-	-	✓	กองการศึกษา	-
9.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด่านยาเสพติด “ป้อนน้ำร้อนศพ”	220,000 ข้อบัญญัติ	219,367	633	(5 - 7 พ.ค. 2567)	✓	-	-	กองการศึกษา	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
10.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "พระยารัษฎานุภาค"	70,000 ข้อบัญญัติ	67,228	2,772	(27 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2567)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
11.	โครงการส่งเสริมการให้บริการวัสดุกีฬา	63,000 ข้อบัญญัติ	63,000	0	(เริ่มต้นวันที่ 7 ก.พ. 2567 เสร็จสิ้นวันที่ 11 มี.ค. 2567)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
12.	โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีล่อยกระทัฬ	80,000 ข้อบัญญัติ	80,000	0	(เริ่มต้นวันที่ 30 ต.ค. 2566 เสร็จสิ้นวันที่ 27 พ.ย. 2566)	✓	-	-	กองการศึกษา	-
13.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,025,200 ข้อบัญญัติ	11,598,600	426,600	(ต.ค.2566-ก.ย.2567)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
14.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,667,800 ข้อบัญญัติ	2,667,800	0	(ต.ค.2566-ก.ย.2567)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
15.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000 ข้อบัญญัติ	138,000	12,000	(ต.ค.2566-ก.ย.2567)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
รวม 15 โครงการ		15,593,500	15,013,534	579,966	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน (เริ่มต้นวันที่ 8 ก.พ. 2567 เสร็จสิ้นวันที่ 16 ก.พ. 2567)	ผลการดำเนินงานโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
1.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	630,000 ข้อบัญญัติ	616,845	13,155	(เริ่มต้นวันที่ 8 ก.พ. 2567 เสร็จสิ้นวันที่ 16 ก.พ. 2567)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
2.	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	20,000 ข้อบัญญัติ	0	20,000	(ต.ค. 2566-ก.ย. 2567)	-	-	✓	สำนักปลัด	-
3.	โครงการก่อสร้างห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบล	3,000,000 ข้อบัญญัติ	0	3,000,000	(ม.ค. - ก.ย. 2567)	-	-	✓	สำนักปลัด	-
4.	โครงการจัดหา ถนนสะอาด บ้านนาอยู่หน้าบ้านนาเมือง	20,000 ข้อบัญญัติ	9,292.50	10,707.50	(9 ส.ค. 2567)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
5.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	250,000 ข้อบัญญัติ	0	250,000	(ต.ค. 2566-ก.ย. 2567)	-	-	✓	กองช่าง	-
6.	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และสนับสนุนกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000 ข้อบัญญัติ	4,462	5,538	(24 มิ.ย. 2567 เวลา 08.00-16.30 น.)	✓	-	-	สำนักปลัด	-
รวม 6 โครงการ		3,930,000	630,599.50	3,299,400.50	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน (ต.ค. – พ.ย. 67)	ผลการดำเนินโครงการ			หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ดำเนินงาน		
1.	โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายสม – ปู่พล หมู่ที่ 6,8	9,647,000	9,512,000	135,000	(ต.ค. – พ.ย. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
2.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.63-017 สายบ้านควนตก-อ่าวมุด หมู่ที่ 6 บ้านลิเห่	8,534,000	8,499,000	35,000	(มี.ค. – ก.ค. 67)	✓	-	-	กองช่าง	-
	รวม 2 โครงการ	18,181,000	18,011,000	170,000	-	-	-	-	-	-

๓. สรุปผล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑.สรุปผลการพัฒนาและความสำเร็จการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน ๒๓๐ โครงการ
- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ เงินสะสม และเงินอุดหนุนฯ จำนวน ๖๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๙

๑.๒ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน ๒๓๐ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๔๑ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๒

๑.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน ๒๓๐ โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๕

๑.๔ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน ๒๓๐ โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๗๓ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๓

๒. ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงาน ของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในพื้นที่ และพัฒนาด้านอื่นๆ และแต่ละส่วนงาน ไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงานเพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพพัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๗. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนด้วย

๘. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับการกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลดและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๑๐. ควรกำหนดสัดส่วนของโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านให้สมดุลและกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง และโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ